




Информация о реализации национальных проектов в Судиславском муниципальном районе Костромской области в 2022 году

Национальный проект	код	Региональные проекты (краткое наименование)	Наименование мероприятия, объекта	Информация о ходе реализации по состоянию на 01.10.2022 г.	План финансирования на 2022 год (в соответствии с бюджетом)	Кассовое исполнение на 01.10.2022 г.
					тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
Образование 	E1	Современная школа	Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ "Глебовская основная общеобразовательная школа".	В рамках реализации национального проекта приобретено оборудование естественно-научного направления (централизованно департаментом образования Костромской области). В рамках текущего содержания проведен ремонт помещения за счет средств бюджета Судиславского муниципального района для размещения центра "Точка роста".	-	-
	Итого по НП			-	-	-
Жилье и городская среда 	F2	Городская среда	1. Благоустройство парка Лобанка в п.Судиславль (зона отдыха) I этап.	Контракт с ООО "Мединдустрия" ИНН 044120209 расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик помещен в РНП. Новый подрядчик - ИП Пугачев А.В. ИНН 442700813499, сумма - 1796925 руб. Срок выполнения работ до 15.11.2022 г.	4 185,00	574 303,00
			2. Ремонт дворовых проездов д.16 и 1а ул.Мичурина п.Судиславль	Контракт с ООО "Мединдустрия" ИНН 044120209 расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик помещен в РНП. Новые подрядчики - ИП Большакова А.В. ИНН 442700625150, сумма - 495962 руб.; ООО «Автомобильный» ИНН 4427001892, сумма - 444250 руб. Срок выполнения работ до 30.10.2022 г.		
	F3	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома по адресу Костромская область, Судиславский район, посёлок Западный	Подрядчик - ООО "Строймонтаж" ИНН 4401153932. Срок выполнения работ с 04.05.2022 г. по 14.10.2022 г. Сумма контракта - 27078365,27 руб. В настоящее время ведутся работы в соответствии с утвержденным графиком.	32 878,40	13 268,40
Итого по НП			-	-	37 063,40	587 571,40
Безопасные и качественные автомобильные дороги 	R1	Дорожная сеть	Ремонт ул.Комсомольская от ул.8-е Марта до съезда на а/д Р-243 в п.Судиславль	Подрядчик - ООО "Асфальтспецстрой" ИНН 4401157983. Срок выполнения работ с 07.02.2022 г. по 01.10.2022 г. Сумма контракта - 21809280,0 руб. Работы завершены, идет приемка работ.	27 574,30	18 518,286
			Ремонт участка автомобильной дороги ул. Комсомольская п. Судиславль от дома №3 до ул. 8-е Марта	Подрядчик - ООО "Авангард-Строй", ИНН 7611019417. Сумма контракта - 20 685 596,28 руб. Срок окончания работ - 31.08.2021 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке (по инициативе подрядчика).		
	Итого по НП			-	-	27 574,30
ВСЕГО			-	-	64 637,70	609 245,39